

NORMA CEI 78-17 SCHEDA RIASSUNTIVA DEGLI ESITI DELLA MANUTENZIONE DELL'INTERO IMPIANTO

Identificativo CABINA MT/MT o MT/BT

Elementi strutturali di sicurezza, sistemi di illuminazione/segnalazione, barriere e dispositivi atti ai lavori in sicurezza della manutenzione in cabina

N.	Descrizione Intervento	Periodo Max	Esito	Sigla	Data	Note
1	Controllo efficienza serrature, chiavi, lucchetti, dispositivi di apertura porte d'ingresso	1 anno				
2	Controllo efficienza impianto di illuminazione ordinaria, funzionalità pulsante di sgancio	1 anno				
3	Controllo efficacia sistemi di compartimentazione dei locali interni cabina	5 anni				
4	Controllo larghezza passaggi tra le apparecchiature, vie di fuga e di soccorso	1 anno				
5	Controllo uscite di emergenza e funzionamento maniglioni antipánico	1 anno				
6	Controllo visibilità segnaletica di esodo cabina, indicazione dei luoghi di soccorso più vicini	1 anno				
7	Controllo efficacia misure di protezione contro i contatti diretti	1 anno				

NORMA CEI 78-17 SCHEDA RIASSUNTIVA DEGLI ESITI DELLA MANUTENZIONE DELL'INTERO IMPIANTO

Identificativo CABINA MT/MT o MT/BT

8	Dispositivi protezione contro avvicinamento parti attive, distanze, barriere, schermi, ecc.	2 anni				
9	Dispositivi protezione tramite apparecchiature con involucro metallico	2 anni				
10	Controllo collegamento conduttori di protezione al collettore generale di cabina	2 anni				
11	Controllo sistema illuminazione emergenza e sicurezza tramite scarica e ricarica accumulatori	1 anno				
12	Controllo efficienza sistema alimentazione di soccorso o UPS, tramite scarica e ricarica accumulatori	1 anno				
13	Controllo disponibilità DPI, stato di conservazione, efficienza e custodia	1 anno				
14	Controllo carica degli estintori e data di scadenza	1 anno				
15	Messa in sicurezza dell'impianto per procedere agli interventi di manutenzione	1 anno				

NORMA CEI 78-17 SCHEDA RIASSUNTIVA DEGLI ESITI DELLA MANUTENZIONE DELL'INTERO IMPIANTO

Identificativo CABINA MT/MT o MT/BT

16	UPS Servizi aux: Verifiche/interventi - Pulizia esterna, verifica funzionamento	1 anno				
17	Schemi dell'impianto elettrico cabina - Verifiche/interventi: intelligibilità	1 anno				
	Esito complessivo degli interventi periodici					

Legenda e Istruzioni per la compilazione

NB: Consultare le schede dei costruttori, se esistenti o reperibili - Gli interventi si eseguono a seguito di esame visivo e/o strumentale.

- **P:** Intervento manutentivo positivo.
- **PI:** Controllo positivo previo intervento.
- **NA:** Intervento rimandato a sessioni successive.
- **NP:** Componente non presente.
- **VN:** VEDERE NOTA (da riportare nella colonna NOTE a fianco).
- **B:** Interventi eseguiti da costruttore/centro assistenza.
- **C:** Sostituzioni parziali o totali eseguite dal costruttore/centro assistenza (dettagli in NOTE).
- **Sigla:** Sigla identificativa dell'addetto alla manutenzione.
- **Data:** Data di esecuzione dell'intervento.

Firme dei Manutentori	
1	
2	